

Приложение к акту проверки готовности № 49 от 30.06.2025 к отопительному периоду 2025/2026 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания (Да/Нет)	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	-		
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	СО промывта		
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;	-		
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	-		
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	удовлетворительно		
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	удовлетворительно		
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и тепло потребляющей установки;	удовлетворительно		
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);	ПУ исправен		
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);	удовлетворительно		
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;	удовлетворительно		
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;	в наличии		
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	-		
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);	10 атм/10 мин		
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;	-		
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;			
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);	-		
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	10 атм/10мин		
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;	-		
18	наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом (Данный пункт ПАО «МОЭК» не заполняется, т.к. не является профильным);	в наличии		
Доп	Наличие и состояние автоматики отпуска тепла (в т.ч., АУУ) в системе ЦО объекта. Под регулятором автоматики отпуска тепла следует понимать наличие непосредственно в системе ЦО объекта регулятора постоянства давления (перепада давлений) или регулятора температуры;	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> АУУ, рабочее состояние <input checked="" type="checkbox"/> Регулятор, рабочее состояние <input type="checkbox"/> АУУ, нерабочее состояние <input type="checkbox"/> Регулятор, нерабочее состояние		
Доп	Отсутствие несогласованных реконструкций, изменений схем систем теплоснабжения и теплопотребления без согласований в установленном порядке;	<input checked="" type="checkbox"/> Система теплоснабжения соответствует проектному решению <input type="checkbox"/> Выявлены отклонения от проектного решения <input type="checkbox"/> Проектная документация не предъявлена		

Дополнительная информация: _____

Подписи сторон с расшифровками:

ООО «Ремэнерго» Исачкин участка Дубатов А.Н. Потребитель

Телефон: +7 (499) 678-82-58

Телефон/ы и имя (потребителя, ответственного за бесперебойную работу оборудования) Шаров А.С. 8 (495) 737-45-17

